

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 157/2021

Kostenübersicht Schulzentrum Erbach - Bau einer Heizzentrale

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 06/2020	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		1.255.129	0	1.255.129	1.034.927	0	1.034.927	0	1.256.903	-1.774
200-400	Herrichten, Erschließen / Baukonstruktion / Techn. Anlagen	1.022.138	0	1.022.138	947.130	0	947.130	0	1.018.344	3.794
	HLS	508.108		508.108	463.556		463.556		463.556	44.552
	Kaminbau	54.145		54.145	54.898		54.898		54.898	-753
	Rohbauarbeiten	136.461		136.461	169.624		169.624		169.624	-33.164
	Dachabdichtung	37.463		37.463	39.973		39.973		39.973	-2.510
	Fensterbauarbeiten	14.853		14.853	0		0		14.853	0
	Fassadenarbeiten	75.823		75.823	80.154		80.154		80.154	-4.331
	restliche Gewerke	56.361		56.361	0		0		56.361	0
	Schreinerarbeiten/Türen									
	Fliesenarbeiten									
	Trockenbau-/Gipserarbeiten									
	Elektroarbeiten/Blitzschutz									
Sonstige Arbeiten/Anschlüsse		138.925		138.925	138.925		138.925		138.925	0
500	Außenanlagen	114.229	0	114.229	87.797	0	87.797	0	119.797	-5.568
	Nahwärmeleitungen	82.229		82.229	87.797		87.797		87.797	-5.568
	Außenanlagen	32.000		32.000	0		0		32.000	0
700	Baunebenkosten	118.762	0	118.762	0	0	0	0	118.762	0
	Nebenkosten	118.762		118.762	0		0		118.762	0
Summe aktuelle Vergabe		172.905	0	172.905	167.951	0	167.951	0	182.804	-9.899