

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 012/2022

Kostenübersicht Erschließung GWG Obere Wiesen Ringingen II BA 1

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 12/2021	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		276.500		276.500	255.051		255.051		255.051	21.449
300	Bauarbeiten	241.990		241.990	212.603		212.603		212.603	29.387
	Straßenbau	118.030		118.030	96.351		96.351		96.351	21.679
	Kanalisation	78.100		78.100	75.780		75.780		75.780	2.320
	Wasserversorgung	45.860		45.860	40.471		40.471		40.471	5.389
700	Baunebenkosten	34.510		34.510	42.448		42.448		42.448	-7.938
	Straßenbau	15.470		15.470	15.160		15.160		15.160	310
	Kanalisation	11.900		11.900	16.811		16.811		16.811	-4.911
	Wasserversorgung	7.140		7.140	10.477		10.477		10.477	-3.337
Summe aktuelle Vergabe		241.990		241.990	212.603	0	212.603		212.603	29.387