

Neubau Dreifeldsporthalle Erbach

A+V Terminplan Kurzauszug

Stand: 12.05.2020

| Paket | VE-Nr. | VE-Bezeichnung | Einreichung ausgepreiste LVs | Absendung LVs an Firmen | Submission | Vergabe- entscheid bis | Beauftragung bis | Voraussichtl. Ausführungs- beginn | Status |
|-------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|---|--------|
| 1 | VE 002 | Verbau/Spezialtiefbau | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 23.10.2020 | |
| 1 | VE 013 | Rohbau | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 10.02.2021 | |
| 1 | VE 069 | Aufzug | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 23.02.2021 | |
| 1 | VE 050 | Blitzschutz | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 21.04.2021 | |
| 1 | VE 001 | Gerüstarbeiten | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 05.10.2021 | |
| 1 | VE 021 | Dachabdichtung | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 20.07.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 26.11.2021 | |
| 2 | VE 032 | Verglasung | 24.08.2020 | 10.11.2020 | 11.12.2020 | 08.02.2021 | 23.02.2021 | 05.10.2021 | |
| 2 | VE 020 | Dachkonstruktion Zimmermann | 24.08.2020 | 10.11.2020 | 11.12.2020 | 08.02.2021 | 23.02.2021 | 21.09.2021 | |
| 2 | VE 050 | Elektro (Stark-/ Schwachstrom, BMA) | 24.08.2020 | 10.11.2020 | 11.12.2020 | 08.02.2021 | 23.02.2021 | 14.05.2021 | |
| 2 | VE 040 | TGA (HLSK, Gebäudeautomation) | 24.08.2020 | 10.11.2020 | 11.12.2020 | 08.02.2021 | 23.02.2021 | 28.09.2021 | |

Legende:

- = Im Zeitplan
- = Haltung Zeitplan fraglich
- = Zeitplan wird nicht gehalten
- = noch nicht ausgeschrieben