Anhang zur Sitzungsvorlage BV 014/2022
 Kostenübersicht Schulzentrum Erbach Leitungsverlegung

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 01/2022	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		381.000		381.000	421.372		421.372		421.372	-40.372
		330.663		330.663	371.035		371.035		371.035	-40.372
	RW Kanal	122.960		122.960						
	Wasserversorgung	36.526		36.526						
	Erdarbeiten Gasleistung	20.025		20.025						
	Erdarbeiten für die Fernwärme nördlich der Halle	31.240		31.240						
	Erdarbeiten Leerrohre Elektro nördlich der Halle	70.290		70.290						
	Breitbandversorgung nördlich der Halle	49.622		49.622						
700	Baunebenkosten	50.337		50.337	50.337		50.337		50.337	0
	RW Kanal	19.040		19.040	19.040		19.040		19.040	
	Wasserversorgung	5.474		5.474	5.474		5.474		5.474	
	Erdarbeiten Gasleistung	2.975		2.975	2.975		2.975		2.975	
	Erdarbeiten für die Fernwärme nördlich der Halle	4.760		4.760	4.760		4.760		4.760	
	Erdarbeiten Leerrohre Elektro nördlich der Halle	10.710		10.710	10.710		10.710		10.710	
	Breitbandversorgung nördlich der Halle	7.378		7.378	7.378		7.378		7.378	
Summe aktuelle Vergabe		330.663		330.663	371.035		371.035		371.035	-40.372