

Untersuchen Sanierung

Dellmensingen, Ersingen			
	Ausführung	2018-2019	2021
	Vergabe	175.495,25 €	316.048,16 €
	Kostenber. WM	178.600,00 €	517.000,00 €
	Firma	Mantz Ehingen	Geiger Kempton
	Baufortschritt	abgeschlossen	abgeschlossen
Erbach Nord			
	Ausführung	2020-2021	2023-2024
	Vergabe	144.927,13 €	699.040,74 €
	Kostenber. WM	140.000,00 €	630.700,00 €
	Firma	Mantz Ehingen	Rossaro Aalen
	Baufortschritt	abgeschlossen	in Bearbeitung
Erbach Süd			
	Ausführung	2022-2023	2024-2025
	Vergabe	144.927,13 €	0
	Kostenber. WM	140.000,00 €	770.000,00 €
	Firma	Mantz Ehingen	0
	Baufortschritt	abgeschlossen	0
Ringingen			
	Ausführung	2024	2025
	Vergabe	0	0
	Kostenber. WM	100.000,00 €	0
	Firma	0	0
	Baufortschritt	0	0
Donaurieden, Bach, Wernau			
	Ausführung	2025	2026
	Vergabe	0	0
	Kostenber. WM	120.000,00 €	0
	Firma	0	0
	Baufortschritt	0	0

zzgl. Honorar für alle Teilbaumaßnahmen Ing. Büro Wassermüller Ulm

