

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 011/2022

Kostenübersicht Wasserversorgung Erbach - Tiefbrunnen Ringingen Untersuchung - Auftragsvergabe

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 10/2021	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		340.495		350.598	402.062	0	402.062	0	402.062	-51.464
300	Bauarbeiten	315.495	10.103	325.598	377.062	0	377.062	0	377.062	-51.464
	Reinigung, Untersuchung, Entsandung, Pumpversuche	315.495	10.103	325.598	377.062		377.062		377.062	-51.464
700	Baunebenkosten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	Nebenkosten LP 8/9	25.000		25.000	25.000		25.000		25.000	0
Summe aktuelle Vergabe		315.495	10.103	325.598	377.062	0	377.062	0	377.062	-51.464