

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 008/2022

Kostenübersicht Schulzentrum Erbach - Bau einer Heizzentrale

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 06/2020	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
<b>Gesamtsumme KoBe + Investitionsprogramm</b>		<b>1.255.129</b>	<b>0</b>	<b>1.255.129</b>	<b>1.184.327</b>	<b>0</b>	<b>1.184.327</b>	<b>0</b>	<b>1.222.827</b>	<b>32.302</b>
<b>200-400</b>	<b>Herrichten, Erschließen / Baukonstruktion / Techn. Anlagen</b>	<b>1.022.138</b>	<b>0</b>	<b>1.022.138</b>	<b>977.768</b>	<b>0</b>	<b>977.768</b>	<b>0</b>	<b>984.268</b>	<b>37.870</b>
	HLS	508.108		508.108	463.556		463.556		463.556	44.552
	Kaminbau	54.145		54.145	54.898		54.898		54.898	-753
	Rohbauarbeiten	136.461		136.461	169.624		169.624		169.624	-33.164
	Dachabdichtung	37.463		37.463	39.973		39.973		39.973	-2.510
	Fensterbauarbeiten	14.853		14.853	13.033		13.033		13.033	1.820
	Fassadenarbeiten	75.823		75.823	80.154		80.154		80.154	-4.331
	restliche Gewerke	56.361	100.000	156.361	141.461		141.461		147.961	8.400
	Schreinerarbeiten/Türen								6.500	
	Trockenbau-/Gipsarbeiten				7.268		7.268		7.268	
	Elektroarbeiten		100.000		126.267		126.267		126.267	
	Blitzschutz				7.926		7.926		7.926	
	Sonstige Arbeiten/Anschlüsse	138.925	-100.000	38.925	15.069		15.069		15.069	23.856
	Anschluss SWU				2.023		2.023		2.023	
	Anschluss Netze BW				13.046		13.046		13.046	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>114.229</b>	<b>0</b>	<b>114.229</b>	<b>87.797</b>	<b>0</b>	<b>87.797</b>	<b>0</b>	<b>119.797</b>	<b>-5.568</b>
	Nahwärmeleitungen	82.229		82.229	87.797		87.797		87.797	-5.568
	Außenanlagen	32.000		32.000	0		0		32.000	0
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>118.762</b>	<b>0</b>	<b>118.762</b>	<b>118.762</b>	<b>0</b>	<b>118.762</b>	<b>0</b>	<b>118.762</b>	<b>0</b>
	Nebenkosten	118.762		118.762	118.762		118.762		118.762	0

Budgetumbuchung: die Vergabe Elektroarbeiten enthält Positionen, die in der Kostenberechnung bei "sonstigen Arbeiten/Anschlüssen" enthalten waren.