

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 143/2022

Kostenabrechnung Sanierung Kindergarten St. Franziskus Erbach 2013 - 2015

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 01/02013	Abrechnungs- stand	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		743.650	889.144	145.494
300 + 400	Bauwerk + Technische Anlagen	592.911	646.661	53.750
500	Außenanlagen	0	29.167	29.167
600	Ausstattung	40.000	58.252	18.252
700	Nebenkosten	110.739	118.092	7.353
	Umzugskosten	0	37.647	37.647
Anteil Stadt		70%	520.555	622.401
	bereits geleistete Abschlagszahlungen der Stadt		434.991	
	verlorener Zuschuss Kirchengemeinde		20.850	
offene Schlusszahlung			166.560	