

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 162/2022

Kostenübersicht Gesamtanierung und Umgestaltung der Erlenbachstraße

KG	Gewerk/Auftrag	Erlenbachstr. Kostenber. 10/2021	Seitenstraßen Kostenber.	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
	Gesamtsumme	3.607.000	1.493.000	-100.000	5.000.000	4.372.547	0	4.372.547	0	5.199.547	-199.547
	Gesamtbaukosten	2.969.000	1.304.000	-100.000	4.173.000	4.372.547	0	4.372.547	0	4.372.547	-199.547
	Wasserleitung	414.500	135.000		549.500						
	Regenwasserkanalisation	252.000	293.000		545.000						
	Breitbandausbau	256.750	17.000	-100.000	173.750						
	Straßen-, Gehwegbau	2.045.750	859.000		2.904.750						
	davon Auf der Wühre Ost/West		434.000								
	Quartiersparkplatz		216.000								
	Fußweg zur Schule		209.000								
	Ausstattung	203.000		0	203.000	0	0	0	0	203.000	0
	Bäume, Beschilderung, Beleuchtung	203.000			203.000			0		203.000	0
700	Baunebenkosten	435.000	189.000	0	624.000	0	0	0	0	624.000	0
	Wasserleitung	48.000	20.000		68.000					68.000	0
	Regenwasserkanalisation	23.000	42.000		65.000					65.000	0
	Breitbandausbau	11.000	3.000		14.000					14.000	0
	Straßen-, Gehwegbau inkl. Ausstattung	353.000	124.000		477.000					477.000	0