

Anhang zur Sitzungsvorlage BV 001/2023

Kostenübersicht Wasserversorgung Erbach - Tiefbrunnen Ringingen Untersuchung - Auftragsvergabe

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 10/2021	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		340.495	61.567	402.062	402.062	104.484	506.546	237.459	601.546	-199.484
300	Bauarbeiten	315.495	61.567	377.062	377.062	104.484	481.546	226.237	566.546	-189.484
	Reinigung, Untersuchung, Entsandung, Pumpversuche	315.495	61.567	377.062	377.062		377.062	226.237	377.062	
	Nachtrag Nr. 1 Bunnhydraulik und Leihpumpe					104.484	104.484		104.484	
	neue Pumpe inkl. Einbau								85.000	
700	Baunebenkosten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	11.222	35.000	-10.000
	Nebenkosten LP 8/9	25.000		25.000	25.000		25.000	11.222	35.000	-10.000
Summe aktuelle Vergabe						104.484	104.484		104.484	-104.484