

Anhang zur Sitzungsvorlage BV024/2023/1

Kostenübersicht Gesamtsanierung und Umgestaltung der Erlenbachstraße

KG	Gewerk/Auftrag	Erlenbachstr. Kostenber. 10/2021	Seitenstraßen Kostenber.	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		3.607.000	1.493.000	16.523	5.116.523	5.162.632	0	5.162.632	0	5.316.070	-199.547
Gesamtbaukosten		2.969.000	1.304.000	-100.000	4.173.000	4.372.547	0	4.372.547	0	4.372.547	-199.547
	Wasserleitung	414.500	135.000		549.500						
	Regenwasserkanalisation	252.000	293.000		545.000						
	Breitbandausbau	256.750	17.000	-100.000	173.750						
	Straßen-, Gehwegbau	2.045.750	859.000		2.904.750						
	davon Auf der Wühre Ost/West		434.000								
	Quartiersparkplatz		216.000								
	Fußweg zur Schule		209.000								
	Ausstattung	203.000		97.375	300.375	146.937	0	146.937	0	300.375	0
	Landschaftsbau	37.562		54.131	91.693	91.693		91.693		91.693	
	Beschilderung, Beleuchtung	165.438		0	165.438	0		0		0	
	Ampelanalge Donaurieden			0		12.000		12.000		12.000	
	Lerrohrmitverlegung im Zuge der Mitverlegung Weißer Fleckenausbau			43.244	43.244	43.244		43.244		43.244	
700 Baunebenkosten		435.000	189.000	19.148	643.148	643.148	0	643.148	0	643.148	0
	Kostenanteil Umlegung Gasleitung SWU nach Konzessionsvertrag			19.148	19.148	19.148		19.148		19.148	
	Wasserleitung	48.000	20.000		68.000	68.000		68.000		68.000	
	Regenwasserkanalstation	23.000	42.000		65.000	65.000		65.000		65.000	
	Breitbandausbau	11.000	3.000		14.000	14.000		14.000		14.000	
	Straßen-, Gehwegbau inkl. Ausstattung	353.000	124.000		477.000	477.000		477.000		477.000	