

Anhang zur Sitzungsvorlage **BV 065/2025**

Kostenschätzung Jahnkindergarten- Dach- und Fenstersanierung

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 07/2025	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags- vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs- stand	Kosten- prognose	Abweichung zum Budget
<b>Gesamtsumme</b>		344.900	0	344.900	127.101	0	127.101	0	307.101	37.799
<b>200-400</b>										
	Zimmererarbeiten/ Dachsanierung	164.900		164.900	127.101		127.101		127.101	37.799
	bestehend aus:									
	Gerüstbau									
	Rückbau									
	Holzbau/ Dämmarbeiten									
	Dachdeckerarbeiten									
	Spenglerarbeiten									
	Fensterbauarbeiten	180.000		180.000	0		0	0	180.000	0