Anhang zur Sitzungsvorlage BV 118/2023

Kostenübersicht Schulzentrum Erbach - Bau einer Heizzentrale

KG	Gewerk/Auftrag	Kostenber. 07/2023	Umbuchungen/ Fortschreib.	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtrags-vereinb	Auftragsstand	Abrechnungs-stand	Kosten-prognose	Abweichung zum Budget
Gesamtsumme		1.177.874	0	1.177.874	0	0	0	0	1.177.874	0
200-400	Herrichten, Erschließen / Baukonstruktion / Techn. Anlagen	1.008.749	0	1.008.749	0	0	0	0	1.008.749	0
	Gerüstbau	19.672		19.672	0		0		19.672	0
	Holzbau/Dachdeckung	262.794		262.794	0		0		262.794	0
	Abgehängte Decke	65.346		65.346	0		0		65.346	0
	Blitzschutz	1.779		1.779	0		0		1.779	0
	Fensterbauarbeiten	366.768		366.768	0		0		366.768	0
	Abdichtung Terrasse	52.390		52.390	0		0		52.390	0
	PV-Anlage Hauptdach	240.000		240.000					240.000	
700	Baunebenkosten	169.125	0	169.125	0	0	0	0	169.125	0
	Nebenkosten	169.125		169.125	0		0		169.125	0
Summe aktuelle Vergabe			0	0	0	0	0	0	0	0